




Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESA VAL GRANDE
GEOPARK

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno

...1.7.GEN.2023..... Per 15 giorni consecutivi.

Addi,1.7.GEN.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 196 del 27.12.2022


**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE.
APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DECRETO AIUTI - D.L. 50/2022
ART. 26 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C25F21001050001
CIG 8893822617**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso:

- con Delibera GC n. 36 del 11.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento per un importo complessivo di € 45.000,00, finanziato ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, dell'art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) e del D.M. Interno del 11.11.2020, dando atto che tali risorse, sono confluiti successivamente nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 101 del 13.09.2021, venivano affidati, all'impresa Scarlatta Umberto sas con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), i "Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale", per un importo di €. 28.206,39, al netto ribasso offerto del 0,10% posto sull'importo a base d'appalto di € 28.234,62 oltre ad € 1.905,00 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 30.111,39 esclusa IVA 10% di legge;
- che il contratto, come stabilito all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è stato stipulato in data 13.10.2021 prot. n. 3493, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 178 del 30.11.2022, è stata approvata una perizia di variante per un importo netto contrattuale di € 29.225,23;
- che tali risorse, sono confluite successivamente nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 194 del 23.12.2022, sono stati approvati gli atti di contabilità finale redatti Direttore Lavori Ing. Alberto Padulazzi di Mergozzo, in qualità di D.L., dal quale risultava che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa Scarlatta Umberto sas con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), risulta di € 29.225,23 oltre ad Iva al 10% pari ad € 2.922,52 per un totale di € 32.147,75



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 23.12.2022, come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Considerato che a seguito dell'incremento dei prezzi di materiali, carburanti ed energia il Governo ha emanato il Decreto Aiuti, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, il cui all'articolo 26 stabilisce al comma 1: "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4";

Dato atto che la Regione Piemonte con D.G.R. 3-5435 DEL 26.07.2022 ha approvato il "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche –aggiornamento straordinario 2022";

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori corrispondente al finale dei Lavori, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Padulazzi di Mergozzo in data 23.12.2022, elaborato sulla base dei prezzi contrattuali, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori, eseguiti a tutto il 23.12.2022, al netto del ribasso di gara, ammonta a € 29.225,23 oltre ad Iva al 10% pari ad € 2.922,52 per un totale di € 32.147,75;

Verificato che ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 50/2022, si rende necessario:

- eseguire un ricalcolo delle somme contabilizzate nello Stato finale dei Lavori a tutto il 23.12.2022, con l'ultimo prezzario della Regione Piemonte disponibile alla data odierna;
- emettere un certificato di pagamento straordinario, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e degli importi già liquidati, nella misura del 90% della somma derivante.

Vista la documentazione del direttore dei lavori Ing. Alberto Padulazzi di Mergozzo in data 27.12.2022, riguardante l'aggiornamento dei prezzi relativamente allo finale dei Lavori con il prezzario Regione Piemonte, aggiornamento straordinario 2022, dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 27.12.2022, al netto del ribasso di gara, ammonta a € 34.979,96, di cui € 1.905,00 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA 10%;

Dato atto che il maggior importo derivante dall'applicazione del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche –aggiornamento straordinario 2022, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, risulta pari ad € 5.754,74, e deve essere riconosciuto alla Impresa appaltatrice nella misura del 90%, per l'importo di € 5.179,27 oltre IVA 10%;

Dato atto, altresì, si troverà copertura finanziaria:

- per € 5.179,27, ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. a) D.L. 50/2022, non essendo sufficienti le risorse di cui al sopraindicato comma 1, si provvederà mediante formulazione di istanza di accesso al Fondo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, limitatamente alle risorse autorizzate dall'art. 23, c. 2, lett. a), del D.L. n. 21/2022, nonché dalla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 26;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Visti:

- 1) il D. Lgs. n. 267/2000;
- 2) il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Ritenuto di provvedere in merito al presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare gli atti contabili adottati dal direttore lavori Ing. Alberto Padulazzi di Mergozzo, ai sensi del c.d. Decreto Aiuti D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – art. 26, aggiornati sulla base del prezzario regionale emesso dalla Regione Piemonte il 31 luglio 2022, da cui si evince che la somma spettante all'impresa appaltatrice Scarlatta Umberto sas con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), per adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 a fine lavori per l'intervento lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale" è pari ad € 5.754,74 (già ribassato);
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento e pertanto pari ad € 5.179,27 esclusa IVA al 10%;
3. Di dare atto dell'emissione del certificato di pagamento straordinario n. 1 emesso dal RUP, dal quale risulta un credito di impresa di € 5.179,27 oltre ad € 517,93 IVA 22% corrispondenti a complessivi € 5.697,20;
4. Di dare atto che l'importo di € 5.697,20 trova copertura all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
5. di dare atto che tali risorse, sono confluite successivamente nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
7. di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì, 29.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 29.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro