

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n.

267/2000

Addì, 21.07.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **02. AGO 2023**..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, **02. AGO 2023**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESLIA VAL GRANDE
GEOPARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 136 del 21.07.2023

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI E VALLO PARACOLATA CON REGIMAZIONE ACQUE IN LOCALITÀ CERANI.
Approvazione stato finale, q.e. finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione competenze tecniche CUP: C27H21004700002 CIG: 9242299A67**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- nei giorni 2-3/10/2020 si è verificato un evento franoso in località Cerani che ha comportato il danneggiamento dell'esistente barriera paramassi posta a tergo del fabbricato comportando l'invasione di materiale detritico all'interno del medesimo immobile;
- sono stati predisposti i quadri dei fabbisogni relativi agli eventi alluvionali summenzionati che comprendono l'intero censimento dei danni al patrimonio pubblico e privato ed inviati per competenza alla Regione Piemonte
- con Determina Dirigenziale n. 3310 del 15.11.2021 della Regione Piemonte, sono stati concessi contributi a favore di Province e Comuni attinti dai quadri dei fabbisogni collegati agli eventi alluvionali sopracitati;
- il Comune di Valstrona (VB) è stato inserito nell'elenco delle Amministrazioni oggetto del contributo di cui trattasi, e che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo assegnato è pari ad € 293.000,00 relativo alla prestazione in argomento
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 20 del 09.02.2022 è stato affidato l'Ing. Stefano Maria Pagani dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. con sede operativa in Corso Risorgimento n°9 a Ghiffa (VB), di cui è il legale rappresentante, l'incarico per la progettazione di definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riguardante la realizzazione barriera paramassi e vallo paracolata con regimazione acque in località Cerani
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 21 del 09.02.2022 è stato affidato al Dott. Geol. Stefano Fardelli dello Studio GeA Geologi Associati sita in C.so Cairoli n.46 - Verbania, l'incarico per la consulenza geologica alla progettazione definitiva/esecutiva, riguardante i lavori sopracitati;
- con delibera G.C. n. 21 del 04.05.2022 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 91 del 10.06.2022, sono stati affidati mediante procedura negoziata i lavori in oggetto, all'operatore economico TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1, in raggruppamento temporaneo con impresa Bertini srl, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), via Loc. Miniere n. 9, che ha presentato un'offerta pari ad € 177.676,27, esclusi oneri della sicurezza pari ad € 6.000,00 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 183.676,27 oltre IVA di legge;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 98 del 24.06.2022 è stata liquidata la fattura in modalità elettronica n. 14/E del 15.06.2022, con ns. prot. n. 2046 del 16.06.2022, per l'importo netto pari a netti Euro 9.000,00 oltre contributi 4% ed IVA 22% di Legge per complessivi Euro 2.419,20, per un totale di € 11.419,20, per l'incarico conferitogli relativo ai lavori di cui trattasi;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. n. 115 del 29.07.2022 è stata liquidata la fattura in modalità elettronica n. n. 92/001 del 18.07.2022 dello Studio GeA Geologi Associati sita in C.so Cairoli n.46 - Verbania,

- per l'importo netto pari ad Euro 6.549,02 oltre a contributo previdenziale 2% pari a € 130,98 oltre ad €. 1.469,60 per Iva di legge pari al 22%, per un totale di € 8.149,60, per l'incarico conferitogli relativo ai lavori di cui trattasi;
- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato in data 02.09.2022 Rep. N. 805 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 05.09.2022 al n. 4451 serie 1T;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 139 del 21.09.2022, è stata autorizzata l'impresa mandataria TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1 a subappaltare le opere per l'esecuzione di scavi, movimenti terra e posa canalette Impresa Euroscavi 2001 con sede in 11020 Montjovet (AO) Fraz. Oley, 2,;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 140 del 26.09.2022, è stata autorizzata l'impresa mandataria TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1 a subappaltare le opere per la realizzazione di barriere antidebrisflow,, a favore della Impresa SISCOSM srl, con sede in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73;
 - con nota n. 1797 del 30.11.2022 è stato richiesto alla Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, a seguito di avvenuta aggiudicazione per la predisposizione di perizia di variante;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 179 del 02.12.2012, sono stati liquidati a favore dell'A.T.I. sopraindicata, la somma risultante dal certificato di pagamento n. 1 pari a € 84.567,22= oltre a € 18.604,79= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 103.172,01=,
 - la Regione Piemonte con determina dirigenziale n° 4094 del 28/12/2022 autorizzava tale riutilizzo per tale fine;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 25 del 25.01.2023, è stata approvata, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, per un importo netto contrattuale di Euro 204.237,58, e per un importo complessivo di € 293.000,00;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 62 del 24.03.2023, è stato integrato il subappalto delle opere in argomento, a favore della Impresa SISCOSM srl, con sede in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 71 del 03.04.2023, con Determina del Responsabile del Servizio n. 98 del 24.06.2022 è stata liquidata la fattura in modalità elettronica n. 14/E del 15.06.2022, con ns. prot. n. 2046 del 16.06.2022, per l'importo netto pari a netti Euro 9.000,00 oltre contributi 4% ed IVA 22% di Legge per complessivi Euro 2.419,20, per un totale di € 11.419,20, per l'incarico conferitogli relativo ai lavori di cui trattasi;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 106 del 05.06.2023, vengono definite le indennità a favore delle servitù per i lavori in oggetto;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 13.04.2023 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Visti gli atti di contabilità finale alla data del 14.04.2023 dei lavori presentati in data 21.04.2023 al prot. n. 1317, dal Direttore dei Lavori, Stefano Maria Pagani dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. con sede operativa in Corso Risorgimento n°9 a Ghiffa (VB), dai quali risulta che l'impresa mandataria TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1, in raggruppamento temporaneo con impresa Bertini srl, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), via Loc. Miniere n. 9, ha eseguito lavori per un ammontare complessivo di € 204.193,34=;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato agli atti della contabilità finale, emesso in data 21.06.2023, e qui pervenuto in data 22.06.2023 prot. n. 2052, dall'Ing. Stefano Maria Pagani, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'A.T.I. sopraindicata, ammonta a netti € 43.853,45, oltre ad Iva al 22% pari ad € 9.647,76 per un totale di € 53.501,21;

Dato atto che i suddetti documenti contabili con la sottoscrizione dell'impresa TOUR RONDE srl e Bertini srl, sono pervenuti senza riserve;

Visto l'art. 102 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del predetto decreto;

Visto l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prescrive, alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva di € 9.183,81 mediante polizza fidejussoria n. 2355366 rilasciata da COFACE Assicurazioni agenzia di Biella in data 27.06.2022;

Ricordato che i lavori sono finanziati per €. 293.000,00 come da Determina Dirigenziale n. 3310 del 15.11.2021; Verificato:

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.
- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: prot. INAIL_ 39141094 valido sino al 17.10.2023 (impresa Tour Ronde srl) e prot. INAIL_ 39012803 valido sino al 06.10.2023 (impresa Bertini srl);

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito al presente provvedimento;

DETERMINA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- di approvare gli atti di contabilità finale, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Maria Pagani dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. con sede operativa in Corso Risorgimento n°9 a Ghiffa (VB), dei "Lavori di realizzazione barriera paramassi e vallo paracolata con regimazione acque in località Cerani paramassi", per un ammontare di € 204.193,34, oltre ad iva di legge, finanziati per €. 293.000,00 come da Determina Dirigenziale n. con Determina Dirigenziale n. 3310 del 15.11.2021 della Regione Piemonte della;
- di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dall'Ing. Stefano Maria Pagani, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa mandataria TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1, in raggruppamento temporaneo con impresa Bertini srl, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), via Loc. Miniere n. 9, da cui risulta il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'A.T.I. pari ad € 43.853,45, oltre ad Iva al 22% pari ad € 9.647,76 per un totale di € 53.501,21;
- di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio tecnico che ammonta ad un totale di € 292.778,63
- di dare atto che gli atti della contabilità finale sono comprensivi anche di quanto di competenza dei subappaltatori SISCOSM srl, con sede in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73;
- di dare atto che l'impresa mandataria TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1, in raggruppamento temporaneo con impresa Bertini srl, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), via Loc. Miniere n. 9, emetteranno, ognuno per la propria parte, fattura al Comune di Valstrona per l'importo complessivo del credito residuo pari a € 43.853,45, oltre ad Iva al 22% pari ad € 9.647,76 per un totale di € 53.501,21;
- di procedere ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 comma 1 allo svincolo della cauzione definitiva di € 9.183,81 mediante polizza fidejussoria n. 2355366 rilasciata da COFACE Assicurazioni agenzia di Biella in data 27.06.2022, prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- di dare atto della Determina del Responsabile del Servizio n. 106 del 05.06.2023, con la quale vengono liquidati le indennità a favore delle servitù per la realizzazione delle opere in oggetto sugli immobili di proprietà privata;
- di liquidare le seguenti spese tecniche:
 - all' Ing. Stefano Maria Pagani dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. con sede operativa in Corso Risorgimento n°9 a Ghiffa (VB) nella misura di € 5.304,31 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 212,17 oltre ad €. 1.213,63 per Iva ordinaria di legge pari al 22%, per un totale di € 6.730,11=
 - al Dott. Geol. Stefano Fardelli dello Studio GeA Geologi Associati sita in C.so Cairoli n.46 - Verbania relativa al supporto geologico nella misura di € 700,00 oltre a contributo previdenziale 2% pari a € 28,00 oltre ad €. 160,16 per Iva ordinaria di legge pari al 22%, per un totale di € 888,16
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
- di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì 21.07.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero