

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella Veca

*Nella Veca*

PARERE EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Alessandro Recupero

*Alessandro Recupero*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sig.ra Noemi Mondin

IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
*Nella Veca*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LI 29 AGO 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella Veca



*Nella Veca*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

LI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella Veca

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

LI 29 AGO 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella Veca



*Nella Veca*



COMUNE DI VALSTRONA  
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



Parco dell'Alta Valsesia  
e dell'Alta Val Strona

ORIGINALE

N. 43

COPIA

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo"  
Approvazione perizia di variante  
CUP C25B18001040002 CIG 7874880C8B

L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di agosto alle ore 16,28 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	-
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	-
STRAMBO SARA	Assessore	-	XG
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAPOTOSTI LUCA, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con D.G.R. n. 37-7662 del 05.10.2018 modificata con D.G.R., n. 38-7739 del 19.10.2018 della Regione Piemonte, è stato approvato un programma di interventi di investimenti a favore dei Comuni piemontesi per esigenze specifiche sul territorio, rappresentato da interventi dipendenti da eventi eccezionali naturali relativi alla messa in sicurezza del territorio per il ripristino delle infrastrutture viabili, per il consolidamento dei versanti e degli abitati, per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e per la ricostruzione di manufatti e di attraversamenti;
- il Comune di Valstrona è stato inserito nell'allegato 2 della D.G.R. sopracitata, e pertanto beneficiario di un contributo pari ad € 60.000,00 relativo ai Lavori di messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 162 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, era stato affidato l'incarico di redazione indagini geologiche-tecniche relative ai lavori di messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo, al Dott. Geol. D'Elia Francesco di Mergozzo;
- con Determinazione del Responsabile del servizio n° 163 del 20.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, era stato affidato l'incarico di per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. D'Elia Francesca di Mergozzo;
- con Deliberazione G.C. n. 4 del 01.02.2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto avente un importo complessivo di quadro economico pari ad € 60.000,00;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 66 del 12.04.2019 veniva dato avvio alle procedure di gara per la ricerca del contraente, relativamente all'intervento di cui all'oggetto, una procedura di affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della L. 145/2008, individuando quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo a base di gara di € 43.944,60, di cui € 42.144,60, quale importo lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso (IVA esclusa);
- che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 09.05.2019, sono stati affidati i lavori di cui trattasi, all'impresa ENGECO SRL con sede in Via Sturzo, 3- 23895 NIBIONNO (LC), con un ribasso offerto del 33,22% sull'importo a base d'appalto di €. 42.144,60, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 28.144,16= oltre ad € 1.800,00 per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA esclusa) per un importo di aggiudicazione contrattuale di € 29.944,16, oltre ad IVA di legge;
- che con istanza prot. n. 1797 del 28.05.2019, a seguito di avvenuta aggiudicazione, è stata presentata alla Regione Piemonte la richiesta di assenso per l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, e che lo stesso Ente con D.D. n° 2062 del 11.06.2019 ha provveduto ad autorizzare l'utilizzo del ribasso di gara.
- è stato stipulato il contratto d'appalto in data 05.07.2019 Rep. n. 752/2019 e registrato telematicamente a Verbania il 05/07/2019 al n. 3000 Serie 1T;

Considerato che in fase di realizzazione dell'opera, si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, a seguito dell'autorizzazione del ribasso d'asta allo scopo di estendere la barriera paramassi in progetto ed incrementare l'azione di difesa passiva sul sottostante abitato di Rosarolo;

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato, all'Ing. D'Elia Francesca di Mergozzo, di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, datati luglio 2019, redatta dal sopraccitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica e quadro tecnico economico di perizia
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- elaborati grafici

e non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 60.000,00, in quanto l'intervento prevede un aumento di € a diminuzione delle opere per € 13.122,14=, che porta l'importo netto contrattuale a € 43.066,30, oltre ad Iva di legge;

	CONTRATTO	PERIZIA
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 28.144,16	€ 41.226,30
Oneri generici per la sicurezza	€ 1.800,00	€ 1.800,00
<b>Tot.</b>	<b>€ 29.944,16</b>	<b>€ 43.066,30</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
Iva sui lavori 22%	€ 6.587,72	€ 9.474,59
Spese tecniche Prog., D.L., Collaudo	€ 2.800,00	€ 3.050,00
C.I. 4% su spese tecn. Prog.	€ 112,00	€ 122,00
Spese tecniche geol. e redazione perizia	€ 1.800,00	€ 2.050,00
C.I. 2% su spese tecn. Geol.	€ 36,00	€ 41,00
Iva 22% su spese tecn e C.I.	€ 1.044,56	€ 1.157,86
Indennità per servitù	€ 590,00	€ 590,00
Spese gara AVCP	€ 30,00	€ 30,00
Arrotondamenti e residui	€ 17.055,56	€ 448,25
<b>sommano</b>	<b>€ 30.055,84</b>	<b>€ 16.993,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;

Atteso che le modifiche espone in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

Dato atto che i lavori è finanziata per l'intero importo di € 60.000,00= con on D.G.R. n. 37-7662 del 05.10.2018 modificata con D.G.R., n. 38-7739 del 19.10.2018 della Regione Piemonte;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

**DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai L Lavori di messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Dott. Geol. D'Elia Francesco di Mergozzo e dall'Ing. D'Elia Francesca di Mergozzo, e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 43.066,30;
- 2) Di approvare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un minor importo contrattuale di €. 13.122,14=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 60.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) Di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 60.000,00, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.