



ORIGINALE

N. 32

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: "Lavori di costruzione circonvallazione 3° lotto in fraz. Luzzogno"

Approvazione perizia suppletiva e di variante

CUP: C21B18000030004

CIG: 782349042F

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	-
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	-
STRAMBO SARA	Assessore	-	X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAPOTOSTI LUCA, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nella Veca

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Recupero

Alessandro Recupero

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Mondin Noemi

Noemi Mondin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

24 LUG 2020

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nella Veca

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nella Veca

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nella Veca

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del servizio n° 33 del 02.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, era stato affidato l'incarico di redigere il progetto preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza relativo ai lavori di costruzione di circonvallazione presso la Fraz. Luzzogno – 3° lotto- all'Ing. Marco Lami di Gravellona Toce;
- con determinazione del Responsabile del servizio n° 34 del 02.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, era stato affidato l'incarico di redazione indagini geologiche-tecniche ed idrogeologiche relative ai lavori di costruzione di circonvallazione presso la Fraz. Luzzogno –3° lotto- al Dott. Geol. D'Elia Francesco di Mergozzo;
- con Deliberazione G.C. n. 11 del 23.03.2018 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo "Lavori di costruzione circonvallazione 3° lotto in fraz. Luzzogno", dell'importo complessivo di € 150.000,00=,
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 49 del 06.03.2019 veniva dato avvio alle procedure di gara per la ricerca del contraente, relativamente all'intervento denominato "Lavori di costruzione di circonvallazione presso la Fraz. Luzzogno – 3° lotto", mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), individuando quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo a base di gara di € 110.000,00, di cui € 106.864,00 per lavori a base d'appalto oltre ad € 3.136,00 per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA esclusa);
- che con Determina del Responsabile del Servizio n. 76 del 29.04.2019, sono stati affidati mediante procedura negoziata i "Lavori di costruzione circonvallazione 3° lotto in fraz. Luzzogno", all'impresa F.Ili Ciocca S.r.l. con sede in loc. Prelo n. 6 Loreglia (VB), per un importo netto di € 98.049,86= oltre ad € 3.136,00 per oneri di sicurezza non ribassabili, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 101.185,96 oltre ad IVA di legge;
- è stato stipulato il contratto d'appalto in data 05.07.2019 Rep. n. 753 e registrato telematicamente a Verbania il 05.07.2019 al n. 3006 Serie 1T;

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'Ing. Marco Lami di Gravellona Toce, ha ritenuto di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, considerato che in fase di realizzazione dell'opera, si è reso necessario risolvere alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, poichè è stato accertato delle lesioni del paramento murario esistente a valle, oltre alla necessità di procedere alla infissione di micropali per il sostegno delle terre a monte con ricostruzione del paramento murario, in quanto alcuni lavori supplementari si sono resi necessari al fine di garantire una maggiore funzionalità e fruibilità delle opere oggetto di intervento

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, acquisiti al prot. n. 2015 in data 08.07.2020 redatta dal sopracitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica e quadro tecnico economico di perizia
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- elaborati grafici

per un importo netto contrattuale di € 123.366,88 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di € 22.181,02 oltre IVA di Legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 21,92%.

		PERIZIA
IMPORTO LAVORI		€ 120.230,88
- Oneri per la sicurezza		€ 3.136,00
sommano		€ 123.366,88
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 10% sui lavori		€ 12.336,69
- Spese tecniche progettazione esecutivo, d.l. e collaudo		€ 11.500,00
- Spese tecniche per relazione geologico-tecnica		€ 3.350,00

- Rilievi e prove geofisiche	€ 1.000,00
- Spese tecniche per relazione archeologica	€ 1.000,00
- Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i	€ 1.100,00
- Contr.Int. 4% su Spese tecniche prog.	€ 500,00
- Contr.Int. 2% su Spese tecniche geol.	€ 67,00
- IVA 22% su Spese tecniche	€ 3.831,74
- Indennità per espropri	€ 13.420,00
- Spese Gara ANAC	€ 30,00
- Spese S.U.A.	€ 385,00
- Spostamento palo ENEL	€ 1.720,00
- Arrotondamento	€ 42,69
	sommano
	TOTALE
	€ 173.650,00

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

Preso atto che per effetto delle maggiori lavorazioni previste in perizia la durata dei lavori è aumentata di giorni 45;

Dato atto che i lavori è finanziata per l'intero importo con fondi propri di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai lavori di costruzione di circonvallazione presso la Fraz. Luzzogno – 3° lotto, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Dott. Geol. D'Elia Francesco di Mergozzo e dall'Ing. Marco Lami di Gravellona Toce, e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 123.366,88;
- 2) Di approvare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un maggior importo contrattuale di €. 22.181,02 =, oltre IVA e di procedere alla sua sottoscrizione oltre all'atto aggiuntivo da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) Di approvare la proroga di 45 giorni per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in perizia;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, secondo il prospetto riportato in premessa;
- 5) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 173.650,00, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;