

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì, 25.01.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 25.01.2023




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione ☐ Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 08 FEB 2023 per 15 giorni consecutivi.

Addì, 08 FEB 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESA VAL GRANDE
GEOPARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 12 del 25.01.2023

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DEGLI ABITATI DI LUZZOGNO, INUGGIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI ROSAROLO TRAMITE REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI ART. 1 C. 139 DELLA L. 145/2018 – PNRR LINEA DI FINANZIAMENTO M2C4 INVESTIMENTO 2.2-RETTIFICA - APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DECRETO AIUTI D.L. 50/2022 e smi-


CUP: C23G15000080001 CIG: 9033580A09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 35 del 04.08.2021 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo tramite realizzazione di barriere paramassi;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 24 del 16.02.2022, sono stati affidati mediante procedura negoziata i lavori in oggetto, all'operatore economico CPC Srl, con sede a Piazza Della Vittoria 11 A/1 B - 16121 Genova (Ge), per l'importo netto offerto pari a € 196.723,58, a seguito del ribasso offerto pari a 32,657%, a cui aggiungere € 9.350,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo netto complessivo pari a € 206.073,58, oltre ad IVA di legge;
- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato in data 06.04.2022 Rep. N. 800 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 06.04.2022 al n. 1748 Serie 1 Atti Pubblici;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 159 del 07.11.2022 veniva riconosciuta l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a € 61.822,07;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 182 del 07.12.2022 veniva approvata la contabilità relativa al SAL n. 1 a tutto il 02.12.2022 ed il relativo certificato di pagamento dal quale risultava un credito complessivo di € 71.592,36 oltre ad Iva di legge;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 198 del 29.12.2022 veniva approvata, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

oggetto, predisposta, ai sensi c.d. Decreto Aiuti D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – art. 26, dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 1 della L. 79/2022 Allegato 1-parte 1 (ex art. 7 c.2-ter-2-quater D.L. n.36/2022), dall'Ing. Francesca D'Elia di Mergozzo (VB), per un importo netto contrattuale di € 232.737,13

- che tali risorse, sono confluite successivamente nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2;

Considerato che a seguito dell'incremento dei prezzi di materiali, carburanti ed energia il Governo ha emanato il Decreto Aiuti, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 e smi, il cui all'articolo 26 stabilisce al comma 1: "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4";

Dato atto che la Regione Piemonte con D.G.R. 3-5435 del 26.07.2022 ha approvato il "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche –aggiornamento straordinario 2022";

Dato atto che il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con comunicato del 28.09.2022, ribadiva la possibilità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta per far fronte al caro materiali;

Visto che è emersa la necessità di apportare gli aggiornamenti di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato, all'Ing. Francesca D'Elia con studio in Vic. Quarto, 1 – Mergozzo, di procedere alle modifiche del caso ai sensi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 1 della L. 79/2022 Allegato 1-parte 1 (ex art. 7 c.2-ter-2-quater D.L. n.36/2022) ove la stazione appaltante può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, oltre alla risoluzione di alcuni aspetti tecnici di dettaglio legati all'assetto geologico-strutturale delle aree di intervento ed emersi solo in corso di esecuzione delle perforazioni di ancoraggio delle barriere paramassi;

Preso atto che nella Determinazione del Responsabile del Servizio n. 198 del 29.12.2022, citata in premessa, e negli atti tecnico-economici allegati è stato riscontrato che il nuovo prezzo NP.5 non era stato aggiornato;

Accertato che le rettifiche da apportare, non modificano finanziariamente il quadro economico della perizia suppletiva e di variante dei "lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo tramite realizzazione di barriere paramassi", approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 198 del 29.12.2022;

Visti ora gli atti tecnico-economici rettificati, relativi alla perizia di variante, datati dicembre 2022, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca D'Elia, la quale ha determinato, ai sensi del Decreto Aiuti - D.L. 50/2022 con il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche –aggiornamento straordinario 2022, un aumento contrattuale di € 27.911,28, da riconoscere all'impresa appaltatrice CPC Srl, che porta l'importo netto contrattuale a € 233.984,86, oltre ad Iva di legge e come specificato nel seguente quadro:

	CONTRATTO	PERIZIA
A- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso d'asta)		
- Oneri per la sicurezza	€ 7.550,00	€ 7.550,00
- Oneri EMERGENZA Covid-19	€ 1.800,00	€ 1.800,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 206.073,58	€ 233.984,86

B- SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 22% sui lavori	€ 45.336,19	€ 51.202,17
- Spese tecniche D.L. CSE-CSP collaudo (incluso C.P. 4%)	€ 11.679,20	€ 11.679,20
- Spese tecniche D.L. geologico-tecnica (incluso C.P. 2%)	€ 4.569,60	€ 4.569,60
- IVA 22% su Spese tecniche	€ 3.574,74	€ 3.574,74
- Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.823,55	€ 4.823,55
- Indennità per servitù	€ 5.500,00	€ 5.500,00
- Spese Gara ANAC	€ 225,00	€ 225,00
- Spese gara SUA	€ 1.100,00	€ 904,42
- Imprevisti ed arrotondamento	€ 117.118,14	€ 83.261,96
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 193.926,42	€ 166.015,14
TOTALE	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;

- che l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria nel ribasso di gara disponibile nel quadro economico dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.L. 50/2022 sopra citato;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire alla riapprovazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera, composta dai sopracitati atti tecnico-economici;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1. di riapprovare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo, predisposta, ai sensi c.d. Decreto Aiuti D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – art. 26, dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 1 della L. 79/2022 Allegato 1-parte 1 (ex art. 7 c.2-ter-2-quater D.L. n.36/2022), dall'Ing. Francesca D'Elia di Mergozzo (VB), per un importo netto contrattuale di € 233.984,86;
2. di approvare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un maggior importo contrattuale di €. 27.911,28=, oltre IVA di legge, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
3. di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 400.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
4. di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
5. di dare atto che la spesa trova imputazione per € 400.000,00, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l'arch. Alessandro Recupero,
8. di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.